

# স্বাগতম



মনিটরিং বিভাগ  
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত  
কর্মসূচিসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র  
উপস্থাপন।

সভার আলোচ্যসূচি

১. গত ২৪ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণ;
২. গত ২৪ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৭ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি;
৫. বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের দরপত্র অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৬. বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৮. বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৯. বিবিধ।

আলোচ্যসূচি ১: গত ২৪ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা  
সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণ।

বিগত সভার কার্যবিবরণী ১ জুলাই ২০১৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/প্রকল্প/কর্মসূচি দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কার্যবিবরণী সংস্থার ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। জারিকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।

গত সভার কার্যবিবরণী অদ্য সভায় দৃষ্টীকরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি ২: গত ২৪ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

সিদ্ধান্তের ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	ভূপরিষ্ক পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের আর কোথায় কোথায় ভূপরিষ্ক পানি ব্যবহার করা যায় তা সমীক্ষা করে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। এছাড়াও আইডলিওএম, সিইজিআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং বিএডিসি'র জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের তথ্য সমন্বিত করে উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ফুদ্রসেচ), প্রকল্প পরিচালক, ফুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটাইজেশনকরণ প্রকল্প
৩.২	প্রকল্প ও কর্মসূচিসহ বিএডিসি'র সার্বিক কার্যক্রমের উপর ডকুমেন্টারী তৈরী করতে হবে। এজন্য সদস্য পরিচালক (অর্থ)-কে আহবায়ক ও সকল উইং এর প্রতিনিধি নিয়ে জনসংযোগ কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	জনসংযোগ বিভাগ
৩.৩	বিএডিসি'র কার্যক্রমের উপর ডিসপ্লে বোর্ড তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ জনসংযোগ বিভাগ
৩.৪	অটোমীড প্রসেসিং প্লান্ট, ডিহিউমিডিফাইড গোড়াউন, সবজী ও ফল হিমাগারসহ অন্যান্য হিমাগারগুলোর কার্যক্রম চলমান আছে কিনা, বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান না থাকলে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ)/ মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)

আলোচ্যসূচি ২: গত ২৪ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

সিদ্ধান্তের ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৫	প্রকল্পে বৈদেশিক ভ্রমণের পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে মে মাসের মধ্যে ভ্রমণ কার্যক্রম সম্পাদন করা যায়।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৩.৬	জেনভিত্তিক ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ১০ বছর আগে কেমন ছিল এবং বর্তমানে কেমন আছে তার একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন পরবর্তী এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ফুদ্রসেচ), প্রকল্প পরিচালক, ফুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটাইজেশনকরণ প্রকল্প
৩.৭	সেচ কাজে যেসব জেলায় ground water এর পানি ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানকার ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের সাথে শহর এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের তুলনামূলক চিত্র সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ফুদ্রসেচ), প্রকল্প পরিচালক (ফুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটাইজেশনকরণ প্রকল্প)
৩.৮	বিএডিসি'র গভীর নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলিত বিশুদ্ধ পানি 'বিএডিসি পানি' নামে বোতলজাত করে বিএডিসি'র নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।	প্রধান প্রকৌশলী (ফুদ্রসেচ), সকল প্রকল্প / কর্মসূচি পরিচালক

আলোচ্যসূচি ৩: গত ২৭ জুন ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
সিদ্ধান্তের ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৬.৩	২০১৯-২০ অর্থ বছরের শুরুতে প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রজেক্ট স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রকল্পের প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ এবং সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।		প্রধান(পরিকল্পনা)/ মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)/ সকল প্রকল্প পরিচালক

আলোচ্যসূচি : গত ১৫ জুলাই ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
সিদ্ধান্তের ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.২	২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যে সকল প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, ক্রয় পরিকল্পনা, Gantt Chart প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রণীত Gantt Chart অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং সঠিক সময়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	০৭ দিন	প্রধান(পরিকল্পনা/ মনিটরিং) মহাব্যবস্থাপক(বীজ/উদ্যান/ সার ব্যব.) প্রধান প্রকৌ. (নির্মাণ/ ক্ষুদ্রসেচ) প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৩.৩	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ এক্সপোজার ডিজিট মার্চ, ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	মার্চ, ২০২০	সচিব/ প্রধান (পরিকল্পনা) প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৩.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে সে সকল প্রকল্পের অনুরূপ ছায়া প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	৩০ দিন	মহাব্যবস্থাপক (বীজ) প্রধান প্রকৌ. (ক্ষুদ্রসেচ) প্রধান (পরিকল্পনা)
৩.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ৩০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	৩০ দিন	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৩.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে নির্ধারিত সকল ক্রয় কার্যক্রমের দরপত্র আহ্বানের কাজ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে।	১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯	প্রকল্প পরিচালক (সকল)

আলোচ্যসূচি ৪: বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি: (কোটি টাকায়)						
সংস্থা	জুন ২০১৯ পর্যন্ত			জুন ২০১৮ পর্যন্ত		
	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
বিএডিসি	৫৮০.৭৫	৫৮০.৭২ (৯৯.৯৭%)	৫৭৭.৯৭ (৯৯.৫২%)	৩৮২.৯০	৩৮২.৯০ (১০০.০০%)	৩৮২.৩৮ (৯৯.৮৭%)
<p>➤ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপি বাস্তবায়নের জাতীয় হার ৯৪.২৩% এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের হার ৯৮.৩০%।</p> <p>➤ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মোট এডিপি বরাদ্দের ৩২% বিএডিসি'র অনুকূলে বরাদ্দ ছিল।</p>						

আলোচ্যসূচি ০৫: বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি					
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
১	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৬	৬	৬	
২	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১১	১১	১১	
৩	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ডাম নির্মাণ প্রকল্প	৫	৫	৫	
৪	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প	১৩	১৩	১৩	
৫	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১০	১০	১০	
৬	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প	১৮	১৮	১৮	
৭	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	৯	৯	৯	
৮	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প (৫ম পর্যায়)	৬	৬	৬	
৯	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)	০	০	০	ক্রম কার্যক্রম নেই
১০.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটাইজেশনকরণ প্রকল্প	৪	৪	৪	

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি					
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
১১.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৬	১৬	১৬	
১২.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২১	২১	২১	
১৩.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২১	২১	২১	
১৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্দা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিষ্ক পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প	১২	১২	১২	
১৫.	চাঁদপুর জেলার মাতলব উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোর চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প	২	২	২	
১৬.	রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিষ্ক পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১৬	১৬	১৬	
১৭.	বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	২০	২০	২০	
১৮.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৯	১৯	১৯	
১৯.	বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প	১৬	১৬	১৬	নতুন প্রকল্প

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি					
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
২০.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	৬	৬	৬	
২১	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।	০	০	০	ক্রয় কার্যক্রম নেই
২২	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	১৮	১৮	১৮	
২৩	সালহোস্টার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি)।	৮	৮	৮	
২৪	বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	৯	৯	৯	
	মোট=	২৬৬	২৬৬	২৬৬	

আলোচ্যসূচি ০৬: বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (লক্ষ টাকা)							
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	এডিপি বরাদ্দ ২০১৮-১৯	জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি				
			অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক	ভৌত
১	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল ১৫-জুন ২০).....	২২১৭.০০	২২১৭.০০ (১০০%)	২২০৭.৫৯ (১০০%)	১০০%	১০১০০.৪৫ (৮৭%)	৯২%
২.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ডু-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই ১৫-জুন ২০).....	২৮০০.০০	২৮০০.০০ (১০০%)	২৭৭৮.৮৪ (১০০%)	১০০%	১১৭৭৫.৫৭ (৮৭%)	৯০%
৩.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডু-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জানু. ১৬-জুন ২০).....	২০০০.০০	২০০০.০০ (১০০%)	১৯৯৯.২৫ (১০০%)	১০০%	৮৯৭৯.৫৮ (৫২%)	৬০%
৪.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল ১৫-জুন ১৯).....	৪৪৭২.০০	৪৪৭২.০০ (১০০%)	৪৪২৭.৭৯ (৯৯%)	৯৯%	২৩১২৪.৫৭ (১০০%)	৯৯%
৫.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টো. ১৪-জুন ১৯).....	৩৯৭৯.০০	৩৯৭৯.০০ (১০০%)	৩৯৫১.১১ (৯৯%)	১০০%	১৫৬৬৪.৩৪ (১০০%)	১০০%
৬.	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ১৫-জুন ২০).....	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০ (১০০%)	৬৪৯৮.৭৯ (১০০%)	১০০%	২৫৮৭৩.২৪ (৮৩%)	৮৭%

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (লক্ষ টাকা)							
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	এডিপি বরাদ্দ ২০১৮-১৯	জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি				
			অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক	ভৌত
৭.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই ১৫-জুন ২০).....	৪০০০.০০	৪০০০.০০ (১০০%)	৩৯৮৮.৬৪ (১০০%)	১০০%	১২৪৬৪.৯৩ (৭৩%)	৮৭%
৮.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প (৫ম পর্যায়) (জুলাই ১৫-জুন ২০).....	৫৪৩.০০	৫৪৩.০০ (১০০%)	৫৪২.৬১ (১০০%)	১০০%	১৯৯১.১৯ (৮৪%)	৯০%
৯.	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (মার্চ ১৫-জুন ১৯).....	৫৮.০০	৫৬.৪৯ (৯৭%)	৩৫.২৫ (৬১%)	৯০%	৫৫৪.৯৯ (৯৬%)	৯৭%
১০.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটাইজেশনকরণ প্রকল্প (জুলাই ১৭-জুন ২১).....	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০ (১০০%)	১৫৪৫.১১ (১০০%)	১০০%	২৪৪২.৮৩ (৪৫%)	৬০%
১১.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টো. ১৭- জুন ২১).....	৫০০০.০০	৫০০০.০০ (১০০%)	৪৯৯৭.২৩ (১০০%)	১০০%	৫৬৪৫.৫৫ (৪৪%)	৪৬%
১২.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টো. ১৭- জুন ২১).....	৩৭৩৬.০০	৩৭৩৬.০০ (১০০%)	৩৭৩৬.০০ (১০০%)	১০০%	৪৩৫৫.২৩ (৪৮%)	৪৮%

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (লক্ষ টাকা)							
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	এডিপি বরাদ্দ ২০১৮-১৯	জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি				
			অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক	ভৌত
১৩.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (ডিসে. ১৭- জুন ২১).....	৪৫০৬.০০	৪৫০৬.০০ (১০০%)	৪৫০৫.৭১ (১০০%)	১০০%	৫১৮৯.০০ (৩৬%)	৩৬%
১৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতিবাঙ্গা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিষ্ক পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (জানু. ১৮-জুন ২০).....	১০৩৫.০০	১০৩৫.০০ (১০০%)	১০৩৪.৬৫ (১০০%)	১০০%	১৩০৪.৩৫ (৫০%)	৫০%
১৫.	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোর চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (মার্চ ১৭- নভে. ১৮).....	২১৩.০০	২১২.৪১ (১০০%)	২০৫.৯৩ (৯৭%)	১০০%	২৭৭.৯০ (৯৮%)	১০০%
(নভেম্বর ১৮ মাসে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ।)							
১৬.	রংপুর অঞ্চলে ভূ-পরিষ্ক পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (জানু. ১৮- জুন ২২).....	৩৬৮৩.০০	৩৬৮৩.০০ (১০০%)	৩৬৮৩.০০ (১০০%)	১০০%	৪১০৮.১৬ (২৯%)	৩২%

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (লক্ষ টাকা)							
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	এডিপি বরাদ্দ ২০১৮-১৯	জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি				
			অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক	ভৌত
১৭.	বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প (জানু ১৮-জুন ২২).....	২৭৯২.০০	২৭৯২.০০ (১০০%)	২৭৮৩.৯৬ (১০০%)	১০০%	৩৩২৪.৫৪ (৩২%)	৩৫%
১৮.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জানু ১৮-জুন ২২).....	৪১৬০.০০	৪১৬০.০০ (১০০%)	৪১৫৫.১৪ (১০০%)	১০০%	৪৫৩৪.৯৪ (৩৩%)	৩৫%
১৯.	বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ১৮-জুন ২৩).....	১৭৪১.০০	১৭৪১.০০ (১০০%)	১৭৪১.০০ (১০০%)	১০০%	১৭৪১.০০ (৯%)	৯%
২০.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।(জুলাই ১৮ - জুন ২৩).....	২৫১.০০	২৫১.০০ (১০০%)	২৫০.৬৯ (১০০%)	১০০%	২৫০.৬৯ (৬%)	৭%



বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (লক্ষ টাকা)							
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	এডিপি বরাদ্দ ২০১৮-১৯	জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি				
			অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক	ভৌত
২১	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (অক্টোবর ১৮-ডিসে.২০).....	১৪৮.০০	১৪৮.০০ (১০০%)	১৪৭.৯৭ (১০০%)	১০০%	১৪৭.৯৭ (১০%)	১৩%
২২	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (অক্টোবর ১৮-জুন ২৩).....	৭৭৮.০০	৭৭৮.০০ (১০০%)	৭০৫.৩৪ (৯১%)	৯৯%	৭০৫.৩৪ (৯%)	১০%
২৩	স্মার্টফোন প্রকল্পের মাধ্যমে কম্পিউটারিভেনেস প্রজেক্ট (এসএসপি)। (জুলাই ১৮-জুন ২৪).....	১২১৩.০০	১২১৩.০০ (১০০%)	১২০৭.৭২ (১০০%)	১০০%	১২০৭.৭২ (৮%)	৫%
২৪	বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টো ১৮- জুন ২২).....	৭০০.০০	৭০০.০০ (১০০%)	৬৬৮.২৪ (৯৫%)	১০০%	৬৬৮.২৪ (৫%)	৫%
	মোট=	৫৮০৭৫.০০	৫৮০৭২.৯০ (৯৯.৯৭%)	৫৭৭৯৭.৫৬ (৯৯.৫২%)			

আলোচ্যসূচি ০৭: সম্প্রতি অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ।				
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	এডিপি বরাদ্দ (২০১৯-২০)	অনুমোদনের তারিখ
০১	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ১৯-জুন ২৪)	৩২৫৫৩.৩৬		১৮-০৬-২০১৯
০২	বৃহত্তর ফরিদপুর ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ১৯-জুন ২৪)	২০০৫৯.৫০		২৫-০৬-২০১৯
০৩	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (জুলাই ১৯- জুন ২৪)	৩১১০০.০০		০৯-০৭-২০১৯
০৪	পাবনা-নাটোর- সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ১৯-জুন ২৪)	৫৬০৫৩.২০		১৬-০৭-২০১৯

আলোচ্যসূচি ০৮: বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)							
ক্র. নং	কর্মসূচির নাম ও মেয়াদ	বরাদ্দ ২০১৮-১৯	জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি				
			অবসুপ্তি	আর্থিক	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	
						আর্থিক	ভৌত
১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই ১৬-জুন ১৯).....	১৫৬.০০	১৫৬.০০ (১০০%)	১৫৫.৫৫ (১০০%)	১০০%	৪৩৭.৮০ (১০০%)	১০০%
২	পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলা তৃ-পরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই ১৬-জুন ১৯).....	২৫৫.২৫	২৫৫.২৪ (৯৯%)	২৫১.৬৮ (৯৯%)	১০০%	৬০৫.৫১ (৯৬%)	১০০%
৩	রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই ১৬-জুন ১৯).....	২৯৬.০৬	২৯৬.০৬ (১০০%)	২৯৫.৫০ (১০০%)	১০০%	৭২১.৯১ (৯৫%)	১০০%
৪	বান্দরবান জেলার সৌরশক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিষ্ক পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জুলাই ১৭-জুন ২০).....	৩৬৯.৪৯	৩৬৯.৪৯ (১০০%)	৩৬৯.১৭ (১০০%)	১০০%	৫৩৭.০০ (৫৮%)	৫৮%
৫	নবায়নযোগ্য জলাশয় ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূপরিষ্ক পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই ১৭-জুন ২০).....	৩৬৯.৪৯	৩৬৯.৪৯ (১০০%)	৩৬৯.২০ (১০০%)	১০০%	৪৯১.৭৯ (৫৯%)	৫৯%

বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)							
ক্র. নং	কর্মসূচির নাম ও মেয়াদ	বরাদ্দ ২০১৮-১৯	জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি				
			অবসুপ্তি	আর্থিক	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	
						আর্থিক	ভৌত
৬	যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ডিপ ইরিগেশন কর্মসূচি (জুলাই ১৭-জুন ২০).....	২৯৬.০০	২৯৬.০০ (৯৮%)	২৮৯.৩৫ (৯৮%)	১০০%	৪৫০.৮৪ (৬৪%)	৭৩%
৭	বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (এপ্রিল ১৮-জুন ২০).....	৬০২.০৭	৬০২.০৭ (৯৮%)	৫৯১.৯১ (৯৮%)	১০০%	৬৮৫.৬৪ (৭৩%)	৭৫%
৮	কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জানু ১৮-জুন ২০).....	৪২৫.৮০	৪২৫.৮০ (১০০%)	৪২৫.৬০ (১০০%)	১০০%	৫৪৫.৯৭ (৬৩%)	৬৩%
৯	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই ১৭-জুন ২০).....	৪৭৭.৫০	৪৭৭.৫০ (১০০%)	৪৭৭.৪৭ (১০০%)	১০০%	৫৮০.২০ (৬৫%)	৬৫%
১০	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই ১৭-জুন ২০).....	৫৩৫.০০	৫৩৫.০০ (৯৯%)	৫৩১.০৮ (৯৯%)	১০০%	৫৮৫.৯৯ (৬০%)	৬৫%

বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)							
ক্র. নং	কর্মসূচির নাম ও মেয়াদ	বরাদ্দ ২০১৮-১৯	জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি				
			অবসুপ্তি	আর্থিক	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	
						আর্থিক	ভৌত
১১	পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ভূ-পরিষ্কৃত পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি (এপ্রিল ১৮-জুন ২০)....	২১৫.৫০	২১৫.৫০ (৯৮%)	২১১.৮৬ (৯৮%)	১০০%	২১১.৮৬ (৯৮%)	৯৮%
১২	সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট-১৭) দিনাজপুর জেলার ক্ষতিগ্রস্ত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি (জুলাই ১৭-জুন ২০)....	২৯১.৫০	২৯১.৫০ (১০০%)	২৯১.৫০ (১০০%)	১০০%	২৯১.৫০ (১০০%)	১০০%
১৩	ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি (জুলাই ১৭-জুন ২০)....	৯৫.৫২	৯৫.৫২ (১০০%)	৯৫.৫২ (১০০%)	১০০%	৯৫.৫২ (১০০%)	১০০%
	সর্বমোট=	৪০২.৫২	৪০২.৫২ (১০০%)	৪০২.৫২ (১০০%)	১০০%	৪০২.৫২ (১০০%)	১০০%

আলোচ্যসূচি ০৯: সম্প্রতি অনুমোদিত কর্মসূচিসূহ।				
ক্র. নং	কর্মসূচির নাম ও মেয়াদ	ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	এডিপি বরাদ্দ (২০১৯-২০)	মন্তব্য
০১	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ডামের তীর সংরক্ষণ ও পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি। (জুলাই ১৯- জুন ২১)	৬৫৫.২০	২৫২.৫০	
০২	নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওড় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহণ সুবিধা প্রদান কর্মসূচি। (জুলাই ১৯- জুন ২১)	১৮৪.৫০	১০৬.০০	
০৩	মুন্সিগঞ্জ জেলায় ভূপরিষ্কৃত পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি। (জুলাই ১৯- জুন ২১)	৫৩৮.৪২	২৮১.৯৬	
০৪	গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবছতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি। (জুলাই ১৯- জুন ২১)	৬৯২.৭৫	৩৫৬.৫০	
০৫	গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় সেচ কাজে ভূ-উপরিষ্কৃত পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি। (জুলাই ১৯- জুন ২১)	৬২১.২৫	৪১৩.৫০	

ধন্যবাদ